

**Protokół z kontroli Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Kłobucku w zakresie przygotowania, budowy i oddania do użytku
inwestycji pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie OSiR w Kłobucku,,.**

Zespół Kontrolny w składzie:

1. Tomasz Parkitny – Członek Zespołu
2. Tomasz Wałęga – Przewodniczący Zespołu

w okresie od 14 lipca do 31 sierpnia 2022 roku przeprowadził działania kontrolne dotyczące w/w inwestycji. Wyjaśnień dotyczących przedmiotowej kontroli wyjaśnił Inspektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Kłobucku Pan Dariusz Suchański. Wnioski Zespołu Kontrolnego przedstawiają się następująco:

1. Zespół Kontrolny nie wnosi zastrzeżeń do procedury zamówienia publicznego dotyczącego w/w zadania.
2. Podczas wykonywania inwestycji doszło do szeregu błędów wykonawczych. W odczuciu Członków Zespołu przesunięcie terminu wykonania zadania na skutek zachorowań na Covid-19 wśród pracowników Wykonawcy było czynnikiem, który spowodował to, że zadanie było realizowane przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Nadmienić należy, iż Urząd Miejski nie ma narzędzi prawnych mogących zweryfikować prawdziwość deklaracji Wykonawcy, a jedynym rozwiązaniem mogłoby być przesunięcie realizacji inwestycji na miesiące późnowiosenne. Powyższe błędy wykonawcze w postaci m.in. zbyt zbitej warstwy odsączającej i prowadzone prace naprawcze w postaci m. in. tzw. czopów piaskowych niestety nie dały rezultatów w postaci równomiernego odprowadzenia nadmiaru wody z murawy. Na powyższe kwestie zwracał uwagę Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Kłobucku Pan Piotr Chaliński podczas swojego wystąpienia na Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 18.05.2021 roku.
3. Zespół Kontrolny zwraca uwagę, iż do odbioru inwestycji doszło w momencie, kiedy Komisja odbierająca inwestycję nie była w stanie stwierdzić, że instalacja drenażu ze 100 % skutecznością odprowadzi

nadmiar wody z boiska. Uruchomienie instalacji nawadniającej na parę minut w miesiącu czerwcu (Zespół Kontrolny nie odnalazł w dokumentacji informacji dotyczącej długości jej uruchomienia przy odbiorze a jedynie uzyskał ją od Inspektora Pana Dariusza Suchańskiego) nie mogło dać Inwestorowi podstaw do przyjęcia protokołu bez zastrzeżeń.


4. Zespół Kontrolny wskazuje również na sytuację powodującą swoisty konflikt interesów, a związaną z osobą Inspektora Pana Dariusza Suchańskiego, wykonującego prace przy budowie boiska dla Wykonawcy będącego jednocześnie Członkiem Komisji odbierającej inwestycje czyli przedstawicielem Inwestora.
5. Zespół Kontrolny wskazuje na fakt nierówności boiska przy jego linii końcowej, potwierdzony również przez Inspektora Pana Dariusza Suchańskiego, związany z wydłużeniem boiska w stosunku do pierwotnego projektu. Zespół rekomenduje podjęcie działań przez OSiR w Kłobucku celem jak najszybszego usunięcia tej usterki.

Członkowie Zespołu Kontrolnego pragną zwrócić uwagę, że podczas wizji boiska w terenie po intensywnych opadach deszczu zauważyli zastoiska wody w jej niektórych obszarach. Na powyższe wskazywali również mieszkańcy Kłobucka. W odczuciu Zespołu Kontrolnego świadczyć może to o nieprawidłowym działaniu instalacji odwodnienia boiska. Jednocześnie dodać trzeba, że aktualnie murawa boiska w okresie, w którym nie mają miejsca intensywne opady deszczu, dzięki pracy Inspektora Pana Dariusza Suchańskiego, prezentuje się dobrze, a intensywne prace pielęgnacyjne wymagają miejsca bezpośrednio przy bramkach.


Na powyższym protokół zakończono.

Podpisy Członków Zespołu Kontrolnego:

1. Tomasz Parkitny – Członek Zespołu



2. Tomasz Wałęga – Przewodniczący Zespołu



Kłobuck, dnia 19.09.2022 roku