	1 tydzień					2 tydzień					3 tydzień					4 tydzień					5 tydzień					6 tydzień					7 tydzień					8 tydzień					9 tydzień					10 tydzień					11 tydzień					12 tydzień				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
BRANŻA DROGOWA																																																														
PPRACE PRZYGOTOWAWCZE																																																														
tymczasowe oznakowanie	x																																																													
karczowanie i ścinanie drzew		x																																																												
roboty pomiarowe - tyczenie			x	x																																																											
ROBOTY ROZBIÓRKOWE																																																														
rozbiórka krawężników i obrzeż				x		x																																																									
roboty rozbiórkowe nawierzchniowe						xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx																																										
roboty rozbiórkowe pozostałe						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																																
załadunek i wywóz materiałów rozbiórkowych																x	x	x	x	x																																										
PRACE ZIEMNE																																																														
odhumusowanie																					x																																									
wykopy i korytowanie																						xx	xx	xx	xx		xx	xx	xx	xx	xx		xx	xx	xx	xx	xx																									
wywóz materiałów z prac ziemnych																									x			x		x		x				x		x																										
ROBOTY INŻYNIERYJNE																																																														
drenaż francuski																																					x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x											
zasypanie rowów przydrożnych																																					x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x											
profilowanie i zagęszczenie podłoża																																																									x	x					
stabilizacja podłoża																																																										x	x	x			x	x	x	x	x	
podbudowa z kruszywa łamanego																																																															
obrzeża krawężniki korytka ściekowe																																																															
nawierzchnia z kostki betonowej																																																															
nawierzchnia bitumiczna																																																															
pobocza																																																															
ZAGOSPODAROWANIE TERENU																																																															
wykonanie nasadzen zieleni, uporządkowanie terenu																																																															
ORGANIZACJA RUCHU																																																															
wykonanie stałej organizacji ruchu																																																															
BRANŻA ELEKTRYCZNA																																																															
PRZEBUDOWA LINII nN i OŚWIETLENIA ULICZNEGO																																																															
prace rozbiórkowe																																																	x	x	x	x	x			x												
montaż i stawianie słupów nN																																																		x	x	x			x												
montaż przyłączy nN																																																				x			x	x	x										
badania i pomiary instalcji																																																									x	x									
BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO																																																															
układanie kanału technologicznego																						x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x																													
studnie kanału technologicznego																						x	x	x	x		x	x	x	x	x																																	
BRANŻA SNITARNA																																																															
prace przygotowawcze, igłofiltry, pompowanie wody						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
prace ziemne i umocnienie wykopów											x	x	x			x	x	x			x	x	x			x	x	x			x	x				x	x				x	x				x	x															
montaż rurociągów KD												xx	xx	xx	xx			xx	xx	xx			xx	xx	xx			xx	xx	xx			xx	xx	xx			xx	xx	xx			xx	xx	xx														
studnie i wpusty KD											x					x	x				x	x				x	x				x	x				x	x				x	x				x	x														
próba szczelności																																																															

	13 tydzień					14 tydzień					15 tydzień					16 tydzień					17 tydzień					18 tydzień					19 tydzien					20 tydzień					21 tydzień					22 tydzień									
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
BRANŻA DROGOWA																																																							
PPRACE PRZYGOTOWAWCZE																																																							
tymczasowe oznakowanie																																																							
karczowanie i ścinanie drzew																																																							
ROBOTY ROZBIÓRKOWE																																																							
rozbiórka krawężników i obrzeż																																																							
roboty rozbiórkowe nawierzchniowe																																																							
roboty rozbiórkowe pozostałe																																																							
załadunek i wywóz materiałów rozbiórkowych																																																							
PRACE ZIEMNE																																																							
odhumusowanie																																																							
wykopy i korytowanie																																																							
wywóz materiałów z prac ziemnych																																																							
ROBOTY INŻYNIERYJNE																																																							
drenaż francuski																																																							
zasypanie rowów przydrożnych																																																							
profilowanie i zagęszczenie podłoża																																																							
stabilizacja podłoża	x	x	x	x	x	x	x																																																	
podbudowa z kruszywa łamanego						xx	xx	xx	xx	xx		xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx																														
obrzeża krawężniki korytka ściekowe						xx	xx	xx	xx	xx		xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx		xx	xx	xx	xx	xx																									
nawierzchnia z kostki betonowej																											xx	xx	xx	xx	xx		xx	xx	xx	xx	xx		xx	xx	xx	xx															
nawierzchnia bitumiczna																																																							
pobocza																																x	x	x	x	x		x	x	x																	
																																								x	x																
ZAGOSPODAROWANIE TERENU																																																							
wykonanie nasadzen zieleni, uporządkowanie terenu																																										x	x	x	x	x		x	x	x	x	x					
ORGANIZACJA RUCHU																																																							
wykonanie stałej organizacji ruchu																																																		x	x				
BRANŻA ELEKTRYCZNA																																																							
PRZEBUDOWA LINII nN i OŚWIETLENIA ULICZNEGO																																																							
prace rozbiórkowe																																																							
montaż i stawianie słupów nN																																																							
montaż przyłączy nN																																																							
badania i pomiary instalcji																																																							
BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO																																																							
układanie kanału technologicznego																																																							
studnie kanału technologicznego																																																							
BRANŻA SNITARNA																																																							
prace przygotowawcze, igłofiltry, pompowanie wody																																																							
prace ziemne i umocnienie wykopów																																																							
montaż rurociągów KD																																																							
studnie i wpusty KD																xx	xx	xx	xx	xx		xx	xx	xx	xx	xx				x	x	x			x																					
próba szczelności																																					x	x	x	x	x															